



AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (1126E)

N. 02 del 20/02/2025

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università- Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.
Intervento di *“Miglioramento sismico e adeguamento funzionale ed energetico dell’edificio scolastico sito in via Appulo nn. 14 – 16, ospitante l’asilo nido comunale Rocco Jemma e la scuola dell’infanzia De Simone”*.
CUP: B61B22000810006.
CIG: 9689599E09 (Accordo quadro).
CIG: A025F814CF (Contratto specifico n. 01)
Approvazione della perizia di variante tecnica senza variazione dell’importo contrattuale, redatta ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Edilizia Scolastica

Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica

Premesso che:

- il Servizio Tecnico Scuole (oggi Servizio Edilizia Scolastica) ha coordinato l'azione di gestione delle procedure nonché di redazione della documentazione necessaria alla presentazione delle candidature agli avvisi banditi dalla Regione e dal MIUR per gli interventi di edilizia scolastica nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, proposte dalle singole municipalità in relazione alle esigenze emerse dalle verifiche di vulnerabilità sismica;
- con Delibera n. 32 dell'8 febbraio 2022, la Giunta Comunale ha approvato l'elenco di interventi da candidare ai seguenti avvisi:
 - Regione Campania per la formazione di una manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli Enti locali della Regione Campania (decreto dirigenziale n. 13 del 19/01/2022);
 - PNRR "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" (Avviso MIUR 48048/2021);
 - PNRR Regione Campania "Messa in sicurezza e Riqualificazione scuole" (decreto dirigenziale n. 6 del 12/01/2022);
 - PNRR "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole" (Avviso MIUR 48040/2021);
 - PNRR "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia" (Avviso MIUR 48047/2021);
- all'esito dei predetti Avvisi sono stati ammessi a finanziamento n. 26 interventi, oltre ad altri due interventi confluiti nel PNRR e derivanti da progettazioni pregresse;
- in particolare, con decreto direttoriale n. 57 del 08/09/2022, sono state approvate le graduatorie di cui all'Avviso Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", tra cui quello relativo all'intervento: "Demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico sito in via G. Appulo nn. 14 – 16, ospitante l'asilo nido comunale Rocco Jemma e la scuola dell'infanzia De Simone dell'I.C. Fava Gioia";
- i quadri economici degli interventi sono riportati nelle schede di progetto allegate in sede di candidatura, così come eventualmente modificate a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Ministero dell'istruzione, che fanno parte integrante e sostanziale degli accordi di concessione;
- in particolare, per l'intervento in oggetto, il quadro economico approvato dal Ministero dell'Istruzione è il seguente:

Tipologia di Costo	Importo
A) Lavori	3.480.876,00 €
A1) Demolizioni	870.219,00 €
A2) Edilizia	1.392.350,40 €
A3) Strutture	696.175,20 €
A4) Impianti	522.131,40€
B1) Spese tecniche per incarichi esterni	437.326,34 €
B2) Contributo reclutamento personale (eventuale)	250.000,00 €
C) Incentivi funzioni tecniche	55.694,02 €
D) Altri costi	522.131,40 €
D1) Imprevisti	174.043,80 €
D2) IVA	348.087,60 €
E) Pubblicità	17.404,38 €

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Edilizia Scolastica

TOTALE	4.763.432,14 €
---------------	-----------------------

- nelle more della redazione dei progetti di fattibilità ed in attesa degli esiti della registrazione dei citati decreti ministeriali di ammissione a finanziamento, il Servizio Tecnico Scuole ha indetto e poi approvato con disposizione dirigenziale n. 47 del 7/6/2022 l'esito della Manifestazione di interesse a valenza di indagine di mercato, per la formazione di un Elenco di Operatori Economici, iscritti al ME.PA., attraverso cui è stato possibile determinare le effettive esperienze professionali in analogia a quanto richiesto nell'avviso, verificare la effettiva costituzione del gruppo di professionisti aderente alle necessità progettuali, e la disponibilità immediata alla esecuzione dei progetti; il tutto finalizzato ad individuare il gruppo di progettisti per l'assegnazione dell'incarico tramite le procedure di affidamento diretto, necessariamente da effettuarsi in tempi rapidi e procedure snelle, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs 50/2016, ovvero con procedura negoziata, dei servizi di architettura e ingegneria propedeutici alla realizzazione degli interventi ammessi;
- in data 1° dicembre 2022 sono stati sottoscritti dal MIUR gli accordi di concessione dei finanziamenti relativi ai predetti bandi per tutti gli interventi ammessi con l'unica eccezione delle scuole per le quali solo nel mese di novembre è stata sciolta la riserva da parte del MIUR;
- a seguito di ulteriori approfondimenti sulla data di costruzione dell'edificio, presumibilmente 1952-1954, e del tempo trascorso dalla presentazione della candidatura febbraio 2022 all'avvio delle procedure di gara di affidamento delle progettazioni definitive ed esecutive per lo slittamento del cronoprogramma PNRR, il fabbricato risultava, essendo trascorsi oltre 70 anni, sottoposto alle norme di tutela ai sensi dell'art. 10 co. 1 del D.Lgs. 42/2004 e, pertanto, il Servizio Tecnico Scuole procedeva alla revisione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'edificio da intervento di "demolizione e ricostruzione" in "miglioramento sismico e adeguamento funzionale ed energetico", tenuto conto dei seguenti riscontri:
 - in riscontro alla nota del 24/01/2023 del Servizio Tecnico Scuole con la quale si chiedeva di variare la tipologia di intervento da "demolizione e ricostruzione" a "adeguamento sismico e rifunzionalizzazione" dell'edificio, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con nota U.0012377 del 02/02/2023, accoglieva la richiesta, confermando l'importo già ammesso a finanziamento, in ragione della particolarità dell'intervento e, comunque, della demolizione del 70% dell'edificio esistente, fermo restando il mantenimento e il raggiungimento dei target dichiarati in sede di candidatura, il rispetto dei principi DNSH e il possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lett. a), dell'Avviso pubblico;
 - in riscontro alla nota PG/2023/67444 del 25/01/2023 del Servizio Tecnico Scuole, la SABAP per il Comune di Napoli in data 02/02/2023 ha segnalato la necessità di trasmettere istanza di autorizzazione per le progettazioni in corso, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004;
- il Servizio Tecnico Scuole ha proceduto, pertanto, alla revisione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'edificio da intervento di "demolizione e ricostruzione" in "miglioramento sismico e adeguamento funzionale ed energetico";
- con nota 4488-9 del 22/03/2023, la Soprintendenza ha espresso, rispetto al predetto progetto di fattibilità, parere di massima favorevole, per quanto attiene alla tutela monumentale, con una serie di prescrizioni inerenti lo sviluppo dei successivi livelli progettuali e ha richiesto, per quanto attiene la tutela archeologica, la trasmissione del Documento di Valutazione archeologica preventiva, ai sensi dell'art. 25 c. 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- con la delibera n. 410 del 27/10/2022 la Giunta Comunale ha approvato i Progetti di fattibilità degli interventi ammessi, elaborati dalle risorse interne all'Amministrazione e da porre a base degli affidamenti dei servizi di progettazione o di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione;

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Edilizia Scolastica

- con la Delibera n. 109 del 06/04/2023 la Giunta Comunale ha approvato la revisione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento di *“Demolizione e ricostruzione dell'Asilo nido comunale Rocco Jemma e della scuola dell'infanzia De Simone dell'I.C. Fava Gioia”*, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 410 del 27/10/2022, nel seguente progetto di fattibilità tecnico economica *“Miglioramento sismico e adeguamento funzionale ed energetico dell'Asilo nido comunale Rocco Jemma e della scuola dell'infanzia De Simone dell'I.C. Fava Gioia”*;
- con Disposizione n. 83 del 06.12.2022 il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole ha proceduto alla nomina del personale dotato di adeguata professionalità ed esperienza, individuato nell'organico dell'Ente, per l'esercizio di RUP per gli affidamenti dei servizi di progettazione degli interventi di edilizia scolastica ammessi a finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; per l'intervento *“Miglioramento sismico e adeguamento funzionale ed energetico dell'Asilo nido comunale Rocco Jemma e della scuola dell'infanzia De Simone dell'I.C. Fava Gioia”* è stato designato quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Benedetto De Vivo, incardinato presso la Direzione della Municipalità 2;
- con Determinazione Dirigenziale n. 008 del 10/03/2023, registrata all'indice generale con il n.ro 558 in data 20 marzo 2023, si è provveduto ad affidare al RTP Società d'Ingegneria G.M.N. Engineering S.r.l. (Capogruppo Mandataria), tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 24, co. 3, lett. b) del Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di *“Miglioramento sismico e adeguamento funzionale ed energetico dell'edificio scolastico sito in via Appulo nn. 14 – 16, ospitante l'asilo nido comunale Rocco Jemma e la scuola dell'infanzia De Simone”*, per un importo complessivo di € 238.297,04 di cui € 187.812,93 per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e € 50.484,11 per IVA e Cassa previdenziale;
- il progetto esecutivo, consegnato dal RTP affidatario dei Servizi di ingegneria ed architettura in data 30/06/2023, è stato verificato dal Comitato di verifica, validato dal RUP in data 20/11/2023 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. 015 del 2 ottobre 2023;
- con Disposizione n. 34 del 24.10.2023 il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole ha proceduto al conferimento alla nomina del personale dotato di adeguata professionalità ed esperienza, individuato nell'organico dell'Ente, per l'esercizio di funzioni tecniche di RUP, Direttore dei Lavori Collaudatore, di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, per l'intervento in oggetto sono state confermati come RUP e CSE l'ing. Benedetto De Vivo incardinato presso la Direzione della Municipalità 2, Direttore dei Lavori l'arch. Alfonso Ghezzi, Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica, e collaudatore amministrativo e in corso d'opera l'ing. Valerio Esposito, incardinato presso la Direzione della Municipalità 2;
- con Disposizione n. 063 del 29.12.2023 il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole ha proceduto alla conferma, integrazione e, limitatamente all'intervento in oggetto, modifica delle nomine del personale dotato di adeguata professionalità ed esperienza, individuato nell'organico dell'Ente, preposto alle funzioni tecniche principali per gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR (RUP, Direttore dei Lavori Coordinatore della Sicurezza, Collaudatore), secondo le previsioni del comma 2 dell'art. 113 del D.lgs.50/2016, nominando, in sostituzione dell'ing. Valerio Esposito, collaudatore l'ing. Fabio Di Giovanni, incardinato presso il Servizio Edilizia Scolastica;
- in seguito alla messa in quiescenza dell'arch. Alfonso Ghezzi, con Disposizione n. 029 del 22/10/2024 è stata nominato Direttore dei Lavori l'arch. Ida Toscano, in forza presso il Servizio Edilizia Scolastica.

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**





AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Edilizia Scolastica

Tenuto conto che:

- al fine di dare attuazione agli Interventi, l'Amministrazione Titolare, nell'ambito della Convenzione MEF-Servizio Centrale PNRR, ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico operativo prestato da INVITALIA, ai sensi dell'articolo 10 del predetto D.L. n. 77/2021;
- con Determinazione n. 17 del 23 febbraio 2023 (DETDI/2023/0000119 del 24/02/2023) il Comune di Napoli, quale soggetto attuatore, ha determinato di:
 1. volersi avvalere di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del D. Lgs. n. 50/2016, proceda, per conto dei Soggetti Attuatori medesimi, in qualità di stazioni appaltanti, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura di gara aperta in oggetto per l'aggiudicazione di Accordi Quadro per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici;
 2. prendere atto e approvare la documentazione di gara, predisposta e trasmessa ai Soggetti Attuatori da parte INVITALIA, per l'indizione della procedura di interesse, ritenendola coerente con gli impegni che hanno assunto con il MIM;
 3. ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro che saranno stipulati da INVITALIA, una volta aggiudicati, al fine dell'affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli Interventi di propria competenza, salvo diversa determinazione, che dovrà essere espressamente motivata ed oggetto di previa formale comunicazione a Invitalia per le necessarie attività conseguenti;
- all'esito della procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 54 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, espletata da INVITALIA, con provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0134073 dell'08/05/2023, formalizzato da INVITALIA, in qualità di Centrale di Committenza per l'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di lavori (OG2 – OG11) per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia, è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo, costituito dall'impresa MINERVA RESTAURI S.R.L., con sede legale in NAPOLI (NA), Via GIUSEPPE VERDI N. 18 c.a.p. 80133, Codice fiscale e PIVA n. 08105941218, quale mandataria e dall'impresa PROTECNO IMPIANTI S.R.L., con sede legale in NAPOLI (NA), Via GALLERIA VANVITELLI N.26 c.a.p. 80129, Codice fiscale n. 80005530631, Partita IVA n. 01546441211, quale mandante, quale assegnatario del Cluster denominato "AQ2 - Napoli - A" del Lotto Geografico 1 Campania Sud – CIG 9689599E09, sub lotto prestazionale 1 – Lavori, di cui il Comune di Napoli è Soggetto Attuatore, per il ribasso unico percentuale offerto del 26,63000%;
- con nota prot. n. 0263440 del 18/09/2023, Invitalia, ha comunicato al RTI MINERVA RESTAURI S.R.L. (mandataria) – PROTECNO IMPIANTI SRL (mandante) l'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione n. 0134073 dell'8 maggio 2023, nell'ambito del Lotto Geografico n. 1 del Sub-lotto Prestazionale 1, ai sensi dell'articolo 32, co. 7, del Codice dei Contratti;
- in base al suddetto provvedimento di aggiudicazione, è stato sottoscritto il contratto di accordo quadro per l'esecuzione i lavori di cui al Lotto Geografico 1 – Sub - lotto Prestazionale 1, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Sub-Disciplinare 1;
- con Determina Dirigenziale n. 44 del 10.11.2023 (IG 2309 del 24.11.2023) del Servizio Edilizia Scolastica e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri, il Dirigente ha affidato i lavori previsti in progetto all'aggiudicatario RTP MINERVA RESTAURI S.R.L. (mandataria) – PROTECNO IMPIANTI S.R.L., (mandante) e impegnato la spesa complessiva di € 3.119.285,34 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 26,63000%, comprensivi di € 88.205,91 per costi della sicurezza, oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 3.431.213,87, nonché gli oneri di smaltimento da pagarsi a fattura di € 60.000,00, oltre IVA al 22% e impegnando la spesa complessiva di € 3.572.524,76 per somme a disposizione, stabilendo, altresì, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, stante

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Edilizia Scolastica

l'urgenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, la facoltà di procedere ad una consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto applicativo;

- per gli stessi lavori è stato acquisito il CIG: A025F814CF;
- in data 22/11/2023 è stato sottoscritto l'OdA n. 1, per un importo del contratto specifico pari a € 3.031.079,43, oltre IVA, oltre € 88.205,91 per oneri per l'attuazione della sicurezza, per un importo complessivo di € 3.119.285,34, oltre IVA. e oneri di Legge;
- in data 30/11/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 49 del 07/03/2018 fino alla concorrenza dell'importo delle opere contemplato nell'ambito dell'O.d.A. n. 1;
- in data 02/02/2024 si è provveduto alla stipula del Contratto specifico n. 1, rep. n. 86793, per l'affidamento dei lavori di cui all'O.d.A. n. 1.

Preso atto che:

- durante l'esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di prevedere diverse lavorazioni finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;
- per quanto su esposto il Direttore dei Lavori e il RUP, nell'interesse dell'Amministrazione, hanno ritenuto necessario proporre una variante tecnica non sostanziale, ai sensi dell'art. 106, c. 2 lett. e) del D. Lgs 50/2016, senza variazione dell'importo contrattuale;
- in particolare, dagli elaborati progettuali predisposti dal Direttore dei Lavori, si deduce che la proposta di variante tecnica di cui trattasi prevede variazioni di mero dettaglio nell'esecuzione dei lavori, che essa riguarda modifiche non sostanziali e che risulta rispettosa di quanto prescritto dall'Unità di Missione per il PNRR con la nota Registro Ufficiale U.0048002.19-03-2024, con la quale, in ordine all'art. 9 (variazione del progetto) dell'Accordo di Concessione, si è precisato che: *"Possono essere considerate di dettaglio ai sensi dell'art.9 dell'Accordo di concessione e, pertanto, non soggetto ad approvazione da parte di questa Unità di missione le modifiche, non sostanziali, che: non alterano la natura generale del contratto; riguardano esclusivamente aspetti di dettaglio del progetto così come inizialmente autorizzato; non pregiudicano in alcun modo il raggiungimento della milestone associata all'investimento di interesse né incidono sul raggiungimento del target relativo all'intervento autorizzato; non prevedono incremento dell'importo contrattuale; rispettino il principio DNSH e non prevedono lo svolgimento di attività escluse dall'Allegato al CID per l'investimento in cui ricade l'intervento"*;
- con nota acquisita al PG/2025/0089017 del 30/01/2025 la G.M.N. Engineering S.r.l. (mandataria) del RTP incaricato della progettazione dell'intervento in oggetto, ha espresso parere favorevole sulla perizia di variante tecnica senza aumento di spesa proposta dal D.L. richiesto con nota PG/2025/0070173 del 24/01/2025;
- con nota acquisita al PG/2025/89017 del 30/01/2025 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, ha reso parere favorevole sulla perizia di variante tecnica senza aumento di spesa proposta dal D.L. e dal RUP richiesto con nota PG/2025/76951 del 27/01/2025;
- in considerazione dei tempi di realizzazione dei rilievi, dei saggi e della documentazione propedeutici alle lavorazioni oggetto di variante, il tempo utile per il completamento dei lavori viene rinviato al 30/10/2025.

Vista la perizia di Variante di cui all'oggetto, appositamente redatta dal Direttore dei Lavori e dal RUP ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), 1° periodo, del D. Lgs. 50/2016, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione di variante del D.L. e del RUP;
- Elenco elaborati;
- Atto di sottomissione;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo;

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Edilizia Scolastica

- Analisi nuovi prezzi;
- Elenco nuovi prezzi;
- Cronoprogramma aggiornato;
- Parere del progettista sulla perizia di variante tecnica senza aumento di spesa proposta dal D.L. e dal RUP;
- Parere della Soprintendenza di Napoli;
- Nota Registro Ufficiale U.0048002.19-03-2024 dell'Unità di Missione per il PNRR;

Verificato che:

- l'importo complessivo dei lavori previsti in variante, come da Computo Metrico Estimativo, non è variato e, pertanto, la perizia di variante tecnica non comporta variazione di spesa dell'O.d.A. n. 1 e del relativo importo contrattuale;
- la perizia di cui trattasi è accompagnata da un atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, regolarmente sottoscritto per accettazione e senza riserve dall'Appaltatore;
- le variazioni sono state valutate a prezzi ragguagliabili a quelli di contratto e per le nuove voci di lavorazioni non previste, per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si è provveduto ad attingere al medesimo prezzario contrattuale della Regione Campania, anno 2023, ovvero ai prezzi desunti dai listini DEI – Genio Civile, soggetti al medesimo ribasso d'asta del contratto principale;

Accertato che:

- con D.C.C. n. 6 del 29/01/2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027.

Considerato che risulta necessario procedere all'approvazione degli elaborati costituenti la perizia di variante di cui trattasi.

Visti:

- Il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.,
- Il D. Lgs 18/04/16 n. 50 e ss.mm.ii e, in particolare, l'art. 106;
- il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il Decreto MIT 07/03/2018, n. 49;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025-27, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato:

- da parte del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 3, co.1, lett. "b" e 17, co. 2, lett. "a", del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con Deliberazione di G.C. n. 217/2017;
- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui:
 - all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Ministero dell'Istruzione



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



AREA TECNICA PATRIMONIO
Servizio Edilizia Scolastica

- all'art. Art. 37, c. 1, lett.b) d.lgs. n. 33/2013;
- all'art. 23, c. 1 d.lgs. n. 33/2013;

come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

- che il presente documento non contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del regolamento UE 2019/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge;
- che è stato acquisito il DURC della MINERVA RESTAURI S.R.L., che risulta regolare.

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa, che si intende interamente trascritto e confermato

1. **DI APPROVARE** gli elaborati costituenti la perizia di variante tecnica non sostanziale, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), 1° periodo, del D. Lgs. 50/2016, come sopra elencati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI PRENDERE ATTO** che l'operatore economico MINERVA RESTAURI S.R.L. ha accettato – senza sollevare riserve di sorta – di eseguire i lavori di variante tecnica non sostanziale dell'intervento di *"Miglioramento sismico e adeguamento funzionale ed energetico dell'edificio scolastico sito in via Appulo nn. 14 – 16, ospitante l'asilo nido comunale Rocco Jemma e la scuola dell'infanzia De Simone"* giusti atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi al presente atto allegato.
3. **DI DARE ATTO** che la perizia di variante tecnica non sostanziale di cui al punto 1. del presente dispositivo non comporta variazione dell'importo contrattuale.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. **385** progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente del Servizio, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriato con il n.ro *"All_1126E_002_001"* (*Relazione di variante; Elenco elaborati; Atto di sottomissione; Computo Metrico Estimativo; Quadro comparativo; Analisi nuovi prezzi; Elenco nuovi prezzi; Cronoprogramma; Nota Parere dei progettisti sulla perizia di variante; Nota Parere Soprintendenza sulla perizia di variante; Nota Registro Ufficiale U.0048002.19-03-2024 dell'Unità di Missione per il PNRR; DURC MINERVA RESTAURI S.R.L.*

Sottoscritta digitalmente da
il Dirigente
ing. Francesco GRECO

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Ministero dell'Istruzione

