



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

AREA INFRASTRUTTURE

Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 25/K del 22/05/2020

Oggetto: Approvazione della perizia di variante e suppletiva in corso d'opera dei “*Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariatì*” e affidamento alla ditta CHILD 44 S.R.L., dei relativi maggiori lavori.

CUP: B67H14003050004

CIG: 60682584EA (PRINCIPALE)

CIG: 8313919EFC (VARIANTE)

Rif. Interno n. 66 del 22/05/2020

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco

PREMESSO che:

- con Deliberazione di G. C. n. 1029 del 30/12/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei *“Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mancini e piazzetta Cariatì”* per un importo complessivo di € 3.251.688,47, a gravare, per € 3.017.518,93 sul Capitolo 233904 - Intervento 2080101 bilancio 2014 e per € 234.169,54 sul Capitolo 233904 - Intervento 2080101 bilancio 2015, secondo il quadro economico di seguito riportato:

| | | | |
|---|--|--------------|-----------------------|
| A) | IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2) | | € 2.195.753,04 |
| A1) | Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2) | | € 2.161.619,58 |
| A1.1) | Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso | | € 21.297,16 |
| A1.2) | Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso | | € 12.836,30 |
| A2) | Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2) | | € 34.133,46 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010) | | € 1.055.935,43 |
| B1) | Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) | 10,0% | € 219.575,30 |
| B2) | Accantonamento per eventuali prescrizioni Soprintendenza | | € 230.000,00 |
| B3) | Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006) | 2,0% | € 43.915,06 |
| B4) | Contributo AVCP | | € 600,00 |
| B5) | Oneri smaltimento rifiuti | | € 123.553,42 |
| B6) | Lavori in economia | | € 138.997,59 |
| B7) | IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4) | | € 299.294,06 |
| B7.1) | IVA Lavori | 10,0% | € 219.575,30 |
| B7.2) | IVA Accantonamento per imprevisti | 10,0% | € 21.957,53 |
| B7.3) | IVA Oneri smaltimento rifiuti | 22,0% | € 27.181,75 |
| B7.4) | IVA Lavori in Economia | 22,0% | € 30.579,47 |
| TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B) | | | € 3.251.688,47 |

- con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 31/12/2014, registrata all'I.G. con il n. 2423 in data 31/12/2014, è stata prenotata la spesa complessiva di € 3.251.688,47 sul Capitolo 233904 - Intervento 2080101 all'annualità 2014 per € 3.017.518,93 e Capitolo 233904 - Intervento 2080101 all'annualità 2015 per € 234.169,54, nonché è stata disposta l'indizione della gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37 e art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del medesimo decreto;
- il Servizio PRM Strade, Grandi Assi Viari e Sottoservizi, sulla scorta delle prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Napoli e Pompei, acquisite successivamente all'approvazione del progetto originario approvato con la citata Deliberazione n. 1029, ha dovuto necessariamente procedere ad una revisione del progetto esecutivo in parola, attraverso l'utilizzo di parte delle somme a disposizione dell'Amministrazione rientranti nella voce *“accantonamento per eventuali prescrizioni della Soprintendenza”* pari a € 230.000,00;
- con Deliberazione di G. C. n. 502 del 31/07/2015, è stata approvata la modifica al progetto esecutivo dei *“Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mancini e piazzetta Cariatì”* per un importo complessivo di € 3.251.688,47, secondo il quadro economico di seguito riportato:

| | | | |
|------------|--|--------------|-----------------------|
| A) | IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2) | | € 2.412.842,10 |
| A1) | Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2) | | € 2.364.486,99 |
| A1.1) | Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso | | € 35.518,81 |
| A1.2) | Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso | | € 12.836,30 |
| A2) | Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2) | | € 48.355,11 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010) | | € 838.846,37 |
| B1) | Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) | 10,0% | € 241.284,21 |

| | | | |
|---|---|-------|-----------------------|
| B2) | Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006) | 2,0% | € 48.256,84 |
| B3) | Contributo AVCP | | € 600,00 |
| B4) | Oneri smaltimento rifiuti | | € 116.322,68 |
| B5) | Lavori in economia | | € 115.884,44 |
| B6) | IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4) | | € 316.498,20 |
| B6.1) | IVA Lavori | 10,0% | € 241.284,21 |
| B6.2) | IVA Accantonamento per imprevisti | 10,0% | € 24.128,42 |
| B6.3) | IVA Oneri smaltimento rifiuti | 22,0% | € 25.590,99 |
| B6.4) | IVA Lavori in Economia | 22,0% | € 25.494,58 |
| TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B) | | | € 3.251.688,47 |

- con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 07/09/2015, registrata all'I.G. con il n. 1515 in data 22/09/2015 e stato, tra l'altro, stabilito di:
 - imputare la spesa di € 3.017.518,93, in relazione alla esigibilità dell'obbligazione n. 684/2015, sull'esercizio finanziario 2015;
 - prenotare la spesa complessiva di € 3.251.688,47 dei lavori in oggetto, rimasta inalterata con la revisione progettuale, sul Capitolo 233904 – Intervento 2080101, bilancio 2015;
 - lasciare inalterato lo schema di Bando di gara per l'appalto dei lavori *de quibus*, approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 27 del 31/12/2014, registrata all'I.G. con il n. 2423 in data 31/12/2014;
- con Determina Dirigenziale n. 29 del 11/05/2016, registrata all'indice generale in data 15/06/2016 n. 688, è stata, tra l'altro:
 - approvata l'aggiudicazione dei "Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariatì" in favore della ditta GI.VI. COSTRUZIONI s.r.l., P.Iva e C.F. 06702471217 con sede in Qualiano (NA) alla via Santa Maria a Cubito n. 402, in avvalimento con il CONSORZIO STABILE REAL EUROPE GROUP, P.Iva e C.F. 04775630280 con sede legale in Padova alla via Savonarola n. 217 come risulta dal seguente quadro economico:

| QUADRO ECONOMICO | | | |
|---|---|-------|-----------------------|
| <i>Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mancini e piazzetta Cariatì</i> | | | |
| Descrizione | | | Importo |
| A) | IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2) | | € 1.438.862,62 |
| A1) | Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2) | | € 1.390.507,51 |
| A2) | Costi per la Sicurezza non soggetti a ribasso | | € 48.355,11 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010) | | € 741.448,42 |
| B1) | Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) | 10,0% | € 241.284,21 |
| B2) | Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006) | 2,0% | € 48.256,84 |
| B3) | Contributo AVCP | | € 600,00 |
| B4) | Oneri smaltimento rifiuti | | € 116.322,68 |
| B5) | Lavori in economia | | € 115.884,44 |
| B6) | IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4) | | € 219.100,25 |
| B6.1) | IVA Lavori | 10,0% | € 143.886,26 |
| B6.2) | IVA Accantonamento per imprevisti | 10,0% | € 24.128,42 |
| B6.3) | IVA Oneri smaltimento rifiuti | 22,0% | € 25.590,99 |
| B6.4) | IVA Lavori in Economia | 22,0% | € 25.494,58 |
| TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B) | | | € 2.180.311,04 |

- impegnata, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 207/2000 e ss.mm.ii., la somma complessiva rideterminata di € 2.180.311,04 sull'intervento 2080101 – capitolo 233904/11, bilancio 2016 F.P.V.
- con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/03/2017, numero di repertorio n. DETDI/2017/0000035 del 16/03/2017 è stato, tra l'altro, preso atto della modifica della denominazione sociale da GI.VI. COSTRUZIONI S.R.L. a CHILD 44 S.R.L.;
- in data 25/5/2017 è stato stipulato il contratto n. rep 86110 con la ditta Child 44 S.r.l.;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 02.05.2019 è stato approvato il piano operativo contenente le "schede progetto di investimento" da candidare al Piano Strategico Città Metropolitana di Napoli contenente tra gli altri l'appalto "Accordo quadro con un unico operatore per la manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari comunali";
- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 352 del 27.11.2019 è stato da ultimo integrato e definito il Parco Progetti dei Comuni (Allegato A) e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 98.472.368,25 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell'Allegato B;

- con delibera del Sindaco Metropolitano n. 291 del 22.11.2019 si è preso atto del formale consenso espresso dai Comuni, convenuti in sede di Conferenza del 15.11.2019, sullo schema di Accordo di Programma che regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed i Comuni per l'attuazione dei progetti inseriti nel Parco Progetti di cui all'Allegato B della delibera del Consiglio Metropolitano n. 352 del 27.11.2019;
- con decreto del Sindaco Metropolitano n.762 del 12.12.2019 è stato approvato il suddetto Accordo di programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l'attuazione dei progetti elencati nell'allegato B del medesimo Accordo e per i quali è stata emessa la dichiarazione di ammissibilità al finanziamento sottoscritta dal Coordinatore dell'Area Tecnica Edilizia Istituzionale Mobilità e Viabilità;
- con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della Città Metropolitana è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell'Accordo di Programma ed e assunti i conseguenti impegni di spesa;
- in data 04/02/2020 è stata sottoscritta la seconda Convenzione Attuativa tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana che prevede il finanziamento, tra l'altro, dell'intero quadro economico dell'appalto "Manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele";
- con Determina 16/K del 10/04/2020, è stato, tra l'altro, stabilito di:
 - PRENDERE ATTO che con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della Città Metropolitana di Napoli è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per il progetto dell'appalto "Manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele", per l'intero importo pari ad € 2.180.311,04;
 - DARE ATTO che l'intervento è totalmente finanziato attraverso le risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli;
 - APPROVARE il quadro economico rimodulato dell'appalto di "Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariatì" per l'importo di € 2.180.311,04, come di seguito:

| QUADRO ECONOMICO | | | |
|---|--|--------------|-----------------------|
| <i>Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mancini e piazzetta Cariatì</i> | | | |
| Descrizione | | | Importo |
| A) | IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2) | | € 1.438.862,62 |
| A1) | Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2) | | € 1.390.507,51 |
| A2) | Costi per la Sicurezza non soggetti a ribasso | | € 48.355,11 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010) | | € 741.448,42 |
| B1) | <i>Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)</i> | 10,0% | € 241.284,21 |
| B2) | <i>Accantonamento per incentivi 1,6% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006)</i> | 1,6% | € 38.605,47 |
| B3) | <i>Contributo AVCP</i> | | € 600,00 |
| B4) | <i>Oneri smaltimento rifiuti</i> | | € 116.322,68 |
| B5) | <i>Lavori in economia</i> | | € 123.795,40 |
| B6) | <i>IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)</i> | | € 220.840,66 |
| B6.1) | <i>IVA Lavori</i> | 10,0% | € 143.886,26 |
| B6.2) | <i>IVA Accantonamento per imprevisti</i> | 10,0% | € 24.128,42 |
| B6.3) | <i>IVA Oneri smaltimento rifiuti</i> | 22,0% | € 25.590,99 |
| B6.4) | <i>IVA Lavori in Economia</i> | 22,0% | € 27.234,99 |
| TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B) | | | € 2.180.311,04 |

- IMPEGNARE l'importo di € 1.763.868,02 sul capitolo 299002/0 annualità 2020 codice bilancio 10.05-2.02.01.09.012 come indicato di seguito:
 - in favore della ditta CHILD 44 srl p. iva 06702471217 :
 - € 1.438.862,62 oltre iva pari ad € 143.886,26 per un totale di € 1.582.748,88 per lavori;
 - € 116.322,68 oltre iva pari ad € 25.590,99 per un totale di € 141.913,67 per oneri di smaltimento rifiuti;
 - in favore dell'Autorità di Vigilanza € 600,00;
 - per spese tecniche di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 163/2006 € 38.605,47.
- ASSUMERE il vincolo di € 241.284,21 oltre iva al 10% pari ad € 24.128,42 per un totale di € 265.412,63 sul capitolo 299002/0 annualità 2020 codice bilancio 10.05-2.02.01.09.012 per imprevisti;
- ASSUMERE il vincolo di € 123.795,40 oltre iva al 22% pari ad € 27.234,99 per un totale di € 151.030,39 sul capitolo 299002/0 annualità 2020 codice bilancio 10.05-2.02.01.09.012 per lavori in economia.

DATO ATTO che:

- in una prima stesura, il progetto esecutivo approvato con deliberazione n. 1029 citata prevedeva una pavimentazione in conglomerato bituminoso in sostituzione dell'attuale pavimentazione in pietra lavica, al fine di garantire un maggior contenimento dei costi di intervento, una minore manutenzione nel tempo e un maggiore livello prestazionale in termini di sicurezza veicolare, anche in considerazione di quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Comune di Napoli nelle note prot. 13640 del 15/5/2013 ["assi principali storici" - ... da pavimentare con materiale da definire (porfido escluso)] e prot. n. 24541 del 12/9/2013 ["... nella medesima strada - assi viari principali di traffico - ... è consentito il progressivo smantellamento delle pavimentazioni in cubetti di porfido esistenti e la loro sostituzione con asfalto ..."] ... "potranno essere individuate le strade da da pavimentare con materiale da definire (porfido escluso) nel caso di assi viari principali storici (ad es. Via Posillipo, Corso Vittorio Emanuele ...)].
- rispetto a tali previsioni progettuali, con nota prot. n. 31511 34.19.08 – 5 del 23/12/2014, la competente Soprintendenza, contrariamente a quanto in precedenza rappresentato, comunicava [... considerato che l'intervento è riferito ad uno dei più importati assi storici cittadini, si esclude che tale tratto possa essere pavimentato in asfalto. È, infatti, auspicabile che possa essere riproposta l'originaria pavimentazione in pietra lavica. Qualora le disponibilità economiche non consentano tale intervento si potrà procedere alle opere di manutenzione della strada conservando i materiali attualmente in uso.] e, pertanto, quest'Amministrazione, prendendo atto di tale nuovo orientamento, con deliberazione di G.C. n. 502 del 31/7/2015 ha approvato la revisione del progetto esecutivo già approvato con Deliberazione di G.C. n. 1029 citata, prevedendo il ripristino dell'attuale pavimentazione in pietra lavica, attraverso il disfacimento dei cubetti e la rimessa in opera degli stessi.
- successivamente, la stessa Soprintendenza, con nota acquisita al prot. con il n. 806457 in data 20/10/2017, in riscontro ad una richiesta da parte di questa Amministrazione di interpretazione del parere in precedenza reso, ha chiarito che "... non vi è dubbio che la nota n. 31511 del 23/12/2014 che appare evidenziare il contrasto con i contenuti delle altre, la prot. n. 13640 del 15/5/2013 e la prot. n. 24541 del 12/9/2013 non può essere altro che un atto amministrativo non frutto di un recedere rispetto alle precedenti decisioni quanto piuttosto un refuso nell'ambito del complesso iter amministrativo che si intendeva seguire", rilevando la possibilità di sostituire l'esistente pavimentazione lapidea con pavimentazione in asfalto pregiato, in variante al progetto già approvato e appaltato.

CONSIDERATO che le ragioni alla base di tale modifica della tipologia di pavimentazione (nota di chiarimento della Soprintendenza) sono assimilabile alle cause legittime di imprevedibilità permesse dalla normativa sui Contratti Pubblici per l'approvazione di varianti al progetto appaltato.

VISTO:

- il progetto di variante in atti, proposta dalla Direzione dei Lavori e composta dai seguenti elaborati tecnici:
 - Relazione Direttore dei Lavori
 - Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - Analisi nuovi prezzi;
 - Elenco Prezzi Unitari;
 - Computo metrico estimativo;
 - Computo metrico estimativo sicurezza;
 - Computo metrico estimativo recinzione (Analisi nuovo prezzo NP_REC);
 - Quadro Comparativo;
- il relativo Quadro Economico aggiornato come di seguito indicato:

| Descrizione | | Progetto variante | |
|---|--|-------------------|----------------|
| A1) | Lavori al lordo del ribasso con esclusione degli oneri per la sicurezza esterni | | € 2 996 089,97 |
| A2.1) | Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso | € 47 812,13 | |
| A2.2) | Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso | € 12 836,30 | |
| A2) | Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2) | | € 60 648,43 |
| A3) | Lavori al netto del ribasso (R=41,1920%) con esclusione degli oneri per la sicurezza | | € 1 733 823,23 |
| A) | IMPORTO TOTALE LAVORI (A2+A3) | | € 1 794 471,66 |
| B1) | Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) | 10,00% | € - |
| B2) | Accantonamento per incentivi 2% | 1,60% | € 38 605,47 |
| B3) | Contributo AVCP | | € 600,00 |
| B4) | Oneri smaltimento rifiuti | | € 116 322,68 |
| B5) | Lavori in economia non compresi nell'appalto | | € 22 975,52 |
| B6.1) | IVA Lavori | 10,00% | € 179 447,17 |
| B6.2) | IVA Accantonamento per imprevisti | 10,00% | € - |
| B6.3) | IVA Oneri smaltimento rifiuti | 22,00% | € 25 590,99 |
| B6.4) | IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto | 10,00% | € 2 297,55 |
| B6) | Totale IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4) | | € 207 335,71 |
| B) | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010) | | € 385 839,38 |
| TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B) | | | € 2 180 311,04 |

CONSIDERATO che:

- la suddetta perizia di variante e suppletiva in corso d'opera rispetta pienamente le finalità originarie del progetto, ossia la manutenzione straordinaria di Corso Vittorio Emanuele;
- la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera prevede un incremento dell'importo contrattuale di € 355.609,04, compresa sicurezza, oltre IVA, pari ad un aumento percentuale del 24,7%;
- l'incremento dell'importo dei lavori eccede, quindi, il quinto d'obbligo;
- l'importo in aumento trova copertura nell'accantonamento per imprevisti e per lavori in economia appostate nelle somme a disposizione nel Quadro Economico dell'appalto;
- la presente perizia di variante e suppletiva in corso d'opera non comporta aumento della spesa complessiva prevista per la realizzazione dell'intervento;
- l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva comporta un incremento del tempo utile per dare ultimati i lavori di 610 giorni.

RITENUTO, quindi, che nel caso di specie si configura una perizia di variante e suppletiva in corso d'opera da circostanze sopravvenute, impreviste ed imprevedibili in fase di realizzazione del progetto esecutivo, senza alcuna modifica della funzionalità e fruibilità del progetto.

TENUTO CONTO che:

- l'art. 132, comma 1, lettera b) primo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, consente di disporre varianti anche *"per cause impreviste e imprevedibili"*;
- la perizia non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo già previsto e finanziato negli atti indicati in narrativa;
- l'impresa ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi senza alcuna eccezione e/o riserva, impegnandosi all'esecuzione delle opere previste nella presente perizia di variante e suppletiva, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto principale;
- la presente perizia di variante e suppletiva è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- la perizia di variante non altera la sostanza del progetto.

RITENUTO doversi procedere, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., all'impegno delle somme e al conseguente affidamento in favore della ditta CHILD 44 S.R.L., con sede legale in Napoli alla via Scarlatti n. 201, P.Iva 06702471217, delle maggiori lavorazioni previste dalla presente perizia di variante e suppletiva dei "Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariat" per un importo di € 355.609,04 , oltre I.V.A. al 10%, per un totale da impegnare di € 391.169,94;

VISTO il giudizio di ammissibilità da relazione istruttoria sul procedimento amministrativo reso dal R.U.P.

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 di differimento al 31.07.2020 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

ATTESTATO:

- l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c.16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;
- la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n°254 del 24 aprile 2014;

LETTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

DETERMINA

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **PRENDERE ATTO E APPROVARE**, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art.132, comma 1, lettera b) primo periodo del D.Lgs 163/2006, la presente variante in corso d'opera relativa ai “*Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariat*”, che non comporta modifiche alla spesa complessiva prevista per l'intervento, ed è costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione Direttore dei Lavori
 - Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - Analisi nuovi prezzi;
 - Elenco Prezzi Unitari;
 - Computo metrico estimativo;
 - Computo metrico estimativo sicurezza;
 - Computo metrico estimativo recinzione (Analisi nuovo prezzo NP_REC);
 - Quadro Comparativo;
 - Relazione istruttoria sul procedimento amministrativo reso dal R.U.P.
3. **APPROVARE** il quadro economico rimodulato che risulta essere il seguente:

| Descrizione | | | Progetto variante | |
|----------------------------------|--|--------|-------------------|----------------|
| A1) | Lavori al lordo del ribasso con esclusione degli oneri per la sicurezza esterni | | | € 2 996 089,97 |
| A2.1) | Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso | | € 47 812,13 | |
| A2.2) | Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso | | € 12 836,30 | |
| A2) | Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2) | | | € 60 648,43 |
| A3) | Lavori al netto del ribasso (R=41,1920%) con esclusione degli oneri per la sicurezza | | | € 1 733 823,23 |
| A) | IMPORTO TOTALE LAVORI (A2+A3) | | | € 1 794 471,66 |
| B1) | Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010) | 10,00% | | € - |
| B2) | Accantonamento per incentivi 2% | 1,60% | | € 38 605,47 |
| B3) | Contributo AVCP | | | € 600,00 |
| B4) | Oneri smaltimento rifiuti | | | € 116 322,68 |
| B5) | Lavori in economia non compresi nell'appalto | | | € 22 975,52 |
| B6.1) | IVA Lavori | 10,00% | € 179 447,17 | |
| B6.2) | IVA Accantonamento per imprevisti | 10,00% | € - | |
| B6.3) | IVA Oneri smaltimento rifiuti | 22,00% | € 25 590,99 | |
| B6.4) | IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto | 10,00% | € 2 297,55 | |
| B6) | Totale IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4) | | | € 207 335,71 |
| B) | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010) | | | € 385 839,38 |
| TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B) | | | | € 2 180 311,04 |

4. **AFFIDARE** alla società CHILD 44 S.R.L., con sede legale in Napoli alla via Scarlatti n. 201, P.Iva 06702471217 l'esecuzione delle maggiori lavorazioni previste dalla presente perizia di variante e suppletiva dei “*Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariat*” per un importo di € 355.609,04, oltre I.V.A. al 10%, per un totale da impegnare di € 391.169,94;
5. **IMPEGNARE** in favore della Società CHILD 44 S.R.L., con sede legale in Napoli alla via Scarlatti n. 201, P.Iva 06702471217, la somma di € 391.169,94, presenti sul Capitolo 299002/0 annualità 2020, come di seguito:
 - € 265.412,63 per maggiori lavori compreso IVA, dalla prenotazione n. 48-2020;
 - € 125.757,31 per maggiori lavori compreso IVA, dalla prenotazione n. 49-2020 ;

6. **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.
7. **DARE ATTO** che l'impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell'art. 163 c.3 e c.5 del D.Lgs.267/2000;
8. **DI STABILIRE** che il contratto di affidamento sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa.

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del Dlgs 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 introdotta dall'art. 1 comma 10 della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tali da impedirne l'adozione.

Si allegano n. 64 pagine progressivamente numerate e firmate digitalmente:

- Relazione Direttore dei Lavori
- Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Analisi nuovi prezzi;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Computo metrico estimativo sicurezza;
- Computo metrico estimativo recinzione (Analisi nuovo prezzo NP_REC);
- Quadro Comparativo;
- Relazione istruttoria sul procedimento amministrativo reso dal R.U.P.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

1: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.