

Affidamento in cinque lotti degli "interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli" attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

Lotto 1: Soccavo – Fuorigrotta – Pianura – Bagnoli – Posillipo.

Contratto Applicativo n. 3 per l'esecuzione degli interventi di sostituzione di alberature in viale Augusto rep.8897 del 07/04/2025

Determina di approvazione progetto: n. 1074K_8 del 23/04/2024 (IG/2024/0001070 del 07/05/2024)

Determina di affidamento: n. 1074K_8 del 23/04/2024 (IG/2024/0001070 del 07/05/2024)

CUP AQ: B63B20000040005

CIG AQ Lotto 1: 8418572961

CIG contratto applicativo n. 3: A057EA096F

Impresa esecutrice: Sublance Garden S.r.l. - C.F.: 05093240587 - PIVA: 01354911008.

ATTESTAZIONE DEL RUP SULL'AMMISSIBILITÀ DELLA PERIZIA DI VARIANTE

La sottoscritta dott.ssa Teresa Bastia in qualità di RUP dell'appalto in epigrafe

VISTO l'art. 8 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018;

VISTA la perizia di Variante proposta dal Direttore dei Lavori;

CONSIDERATO che:

- la suddetta perizia di variante ha determinato il seguente Quadro economico dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
	Progetto affidato (A)	Variante (B)	Differenze (B-A)
Lavori			
Importo lavori a base di gara	€ 500.415,22	€ 528.454,02	€ 28.038,80
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.463,15	€ 1.565,73	€ 102,58
totale	€ 501.878,37	€ 530.019,75	€ 28.141,38
Importo lavori al netto del ribasso offerto (39,013%)	€ 305.188,23	€ 322.288,25	€ 17.100,02
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.463,15	€ 1.565,73	€ 102,58
totale importo di affidamento A	€ 306.651,38	€ 323.853,98	€ 17.202,60
Somme a disposizione della stazione appaltante			
Importo oneri di smaltimento non soggetti a ribasso	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
IVA su smaltimenti (22% b2)	€ 440,00	€ 440,00	€ 0,00
Imprevisti	€ 3.500,00	€ 0,00	-€ 3.500,00
IVA su Imprevisti (10% b4)	€ 350,00	€ 0,00	-€ 350,00
incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016	€ 6.183,14	€ 6.183,14	€ 0,00
IVA su lavori (10%A)	€ 30.665,14	€ 32.385,40	€ 1.720,26
totale Somme a disposizione B	€ 43.138,28	€ 41.008,54	-€ 2.129,74
TOTALE A + B	€ 349.789,66	€ 364.862,52	€ 15.072,86



- la perizia di variante è composta dai seguenti elaborati:
 - 01. Elenco Elaborati
 - 02. Relazione di variante
 - 03. Elenco prezzi unitari
 - 04. Computo metrico
 - 05. Stima incidenza sicurezza
 - 06. Stima incidenza manodopera
 - 07. Quadro comparativo
 - 08. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
- per le ragioni addotte dal Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di provvedere diverse e maggiori quantità di lavorazioni, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;
- che le modifiche introdotte comportano un incremento dell'importo dei lavori (al lordo del ribasso offerto), pari ad €28.141,38, che corrisponde ad un incremento dell'importo dei lavori al netto del ribasso offerto, pari ad €17.202,60, pari al 5,61% dell'importo contrattuale, nonché un incremento del costo complessivo dell'intervento pari ad € 15.072,86;
- le modifiche apportate con la perizia di variante non alterano la natura del contratto;
- la perizia di variante proposta dal Direttore dei Lavori rientra nei parametri previsti dall'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto, in quanto trattasi di modifiche non sostanziali che non alterano la natura complessiva e gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e il valore della modifica è inferiore al 15% del valore iniziale del contratto e inferiore alle soglie fissate dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016

ESPRIME

giudizio favorevole di ammissibilità all'approvazione della perizia di variante suppletiva, ai sensi dell'articolo 106 D.Lgs. 50/2016.

Napoli, 12/05/2025

IL RUP

dott.ssa Teresa Bastia

